

Samenvatting aanvangsrapport

De **voorbereidende acties** resulteerden de voorbije verslagperiode vooral in de gunning en begeleiding van de studie ter onderbouwing beheerkeuze blauwgrasland/broekbos en de opmaak van het beheerplan van het projectgebied. Het onderzoek van het nutriëntgehalte en de opmaak van de uitvoeringsplannen zijn nog niet opgestart. Het onderzoek van de bodemverontreiniging en de opmaak van het concept opvang bezoekers en openstelling waren nog niet noodzakelijk.

Tijdens de eerste verslagperiode werden in het kader van de **aankoop van gronden** 8,5 ha aangekocht in het projectgebied.

Er zijn voorbije verslagperiode nog niet veel acties uitgevoerd met betrekking tot **habitatherstel**. In de voorbije projectperiode is beheermateriaal aangekocht voor de professionele ploegen en vrijwilligers. Dit materiaal heeft het versleten materiaal van de vrijwillige medewerkers aangevuld waardoor het herstelbeheer blauwgrasland en andere grazige habitats is opgestart door de vrijwillige medewerkers.

Voor de andere acties zijn er enerzijds geen vergunningen. Enkele natuurvergunningen (aanvraag tot erkenning) zijn aangevraagd. De stedenbouwkundige vergunningen worden volgende verslagperiode aangevraagd. De goedkeuring van de natuurvergunningen (aanvraag tot erkenning) en stedenbouwkundige vergunningen worden in het najaar 2011 verwacht waardoor volgende verslagperiode verschillende natuurherstelacties kunnen opgestart worden. Anderzijds hebben de LIFE-arbeiders nog niet gewerkt, omdat er gekozen is om de ervaren arbeiders van LIFE Liereman en LIFE Turnhouts Vennengebied te laten doorstromen naar LIFE Visbeek. Omdat LIFE Liereman eindigt op 30 september 2010 zullen de arbeiders in LIFE Visbeek starten op 1 oktober 2010. Hierdoor blijft waardevolle ervaring binnen het LIFE-team en dat betekent veel tijdsinstroom voor het project.

Voor de **verspreiding van de resultaten en de bewustmaking van het publiek** zijn er op dezelfde dag twee open infomomenten georganiseerd in de deelgebieden Kindernouw en Schrieken. Hieraan gekoppeld is er een informatiefolder verstuurd naar alle inwoners van Lille, Beerse en de omliggende gemeenten. Als voorbereiding aan de mobiele tentoonstelling over het LIFE-project zijn er reeds panelen op tijdelijke posters afgedrukt die de basis vormen voor de infostand over LIFE-Visbeek op het open infomoment.

In functie van het herstelbeheer blauwgraslanden en andere grazige habitats, exotenbeheer en het heideherstel in de Lilse gemeentebossen, zijn er tijdelijke informatieborden aangemaakt.

Vanaf januari 2010 is de website van LIFE Visbeek (www.life-visbeek.be) operationeel. De website wordt regelmatig geüpdatet met nieuws en foto's.

Op twee momenten zijn er persberichten over LIFE Visbeek verstuurd, namelijk bij de start van het project en het open infomoment. Op beide berichten heeft de pers goed gereageerd en meerdere artikels zijn in verschillende kranten verschenen.

In functie van een netwerking, is er een veldbezoek geweest naar LIFE Dommeldal.

Om landbouwers te betrekken bij het beheer zijn er meerdere beheerovereenkomsten gemaakt voor begrazen en maaien. Het LIFE-project is tevens voorgesteld aan de schepencolleges van Lille en Beerse waar onder meer de schepenen van landbouw ook geïnformeerd zijn.

In functie van het **projectmanagement** is voor het projectorganigram een projectcoördinator aangeworven. De technisch medewerker-terreincoördinator en twee LIFE-arbeiders zijn doorgestroomd van LIFE Liereman en zijn op 1 oktober 2010 aangeworven. Hierdoor blijft de waardevolle ervaring binnen het LIFE-team. Op 20 oktober 2010 is een technisch medewerker aangeworven.

De projectstuurgroep is opgestart en kwam tweemaal samen voor overleg. Tijdens de afgelopen verslagperiode is voor de monitoring een monitoringschema opgemaakt en is de uitgangssituatie beschreven in een eerste monitoringrapport.